

২০১৪-২০১৫ইং অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৫০১০ উপজেলা সমূহের জন্য উন্নয়ন সহায়তা বাবদ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি এবং বিশেষ কিস্তিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ গৃহীত প্রকল্প এবং অগ্রগতি ও খরচের প্রতিবেদন।

প্রতিবেদনের মাসঃ ৩১.০৫.২০১৫ইং

১ম ও ২য় কিস্তি প্রাপ্ত বরাদ্দ =২০,৪১,০০০.০০

৩য় কিস্তিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ =১০,২১,০০০.০০

৪র্থ কিস্তিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ =১০,২১,০০০.০০

বিশেষ কিস্তিতে প্রাপ্ত বরাদ্দ=৩৫,০০,০০০.০০

সর্বমোট বরাদ্দ=৭৫,৮৩,০০০.০০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্পের মোট অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্প বাস্তবায়নের শতকরা হার(%)	প্রকল্পের ধরন		মোট প্রকল্প সংখ্যা	মন্তব্যঃ ব্যয় না হওয়ার কারণ
						টেন্ডার	প্রকল্প কমিটি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	তাড়াশ উপজেলা পরিষদ চত্তরে জামে মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায় প্রোটেকশন সহ সিড়ি মেরামত করন প্রকল্প।	৩,৪৬,৮৩৪.০০	৩,৩৪,৫৮৭.০০	-	১০০%	টেন্ডার	-	০১টি	-
০২	ভাদাস ইউজেডআর সংলগ্ন ছায়াতনের বাড়ি হইতে পশ্চিমপাড়া ঝিনাই পুকুর পর্যন্ত ইটের সোলিং রাস্তা নির্মান।	১,৪২,৫০০.০০	১,৪২,৫০০.০০	-	১০০%	"	-	০১টি	
০৩	মাগুড়া বিনোদ গুচ্ছ গামে পানি নিষ্কাশন ড্রেন নির্মান প্রকল্প।	২,৫৪,১২৫.০০	২,৫৩,৭০১.০০	-	১০০%	"	-	০১টি	
০৪	তাড়াশ সদর ইউপির জিকেএস স্কুলের ১১০ মিটার পর হইতে আল-আকশা-জামে মসজিদ পর্যন্ত ইটের সোলিং।	৩,১৮,২৫০.০০	৩,১৭,২০২.০০	-	১০০%	"	-	০১টি	
০৫	তাড়াশ সদর ইউপির অধীন(ক) দক্ষিণ মথুরাপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ হইতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ইটের সোলিং রাস্তা নির্মান(খ) তাড়াশ জাহাংগীর চেয়ারম্যানের বাড়ি হইতে ডাঃ আঃ হাকিমের বাড়ি পর্যন্ত ব্রীক সোলিং রাস্তা নির্মান প্রকল্প।	২,৮০,২৫০.০০	২,৭৯,৫১৬.০০	-	১০০%	"	-	০১টি	
০৬	গুড়পিপুল পাকা রাস্তা হইতে বাজার দুর্গা মন্দির পর্যন্ত ব্রীক সোলিং রাস্তা নির্মান প্রকল্প।	১,৬৬,২৫০.০০	১,৬৬,২৫০.০০	-	১০০%	"	-	০১টি	
০৭	তাড়াশ কেন্দ্রিয় কবর স্থানের রাস্তার ইটের সোলিং দ্বারা রাস্তা নির্মান ও তাড়াশ বাজার হতে দিলীপ সিংহের বাড়ি হয়ে ঘোষপাড়া রাস্তা মেরামত করন প্রকল্প।	২,১৮,৫০০.০০	২,১৮,১৬৯.০০	-	১০০%	"	-	০১টি	
০৮	বোয়ালিয়া দক্ষিণপাড়া আবু তাহেরের বাড়ি হইতে মংগলের জান পর্যন্ত রাস্তায় আকবরের বাড়ীর নিকট ১.৫০মিঃ স্প্যান ড্রেইনেজ কালভার্ট নির্মান প্রকল্প।	১,৪২,৫০০.০০	-	-	১০০%	"	-	০১টি	
০৯	তালম ইউপির অধীন ষোল মাইল রাস্তা হইতে বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন প্রকল্প।	২,৮৫,০০০.০০	২,৮৪,৯৯৯.০০	-	১০০%	"	-	০১টি	
১০	কুসুম্বী পাকা রাস্তা হইতে বটকৃষ্ণ জিও মন্দির পর্যন্ত অসমাপ্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প।	১,৪২,৫০০.০০	১,৪২,০৭৪.০০	-	১০০%	"	-	০১টি	
১১	বিনসাড়া বেহুলার কুপ পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প।	৮৫,৫০০.০০	-	-	১০%	"	-	০১টি	
১২	কাজিপুর দক্ষিণপাড়া মোক্তারের বাড়ি হইতে পূর্বপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত ইটের সোলিং দ্বারা রাস্তা নির্মান প্রকল্প।	৯৫,০০০.০০	-	-	১০০%	"	-	০১টি	
১৩	বিন্ণাবাড়ি পলান ফকীরের বাড়ি হইতে পানু মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত মশ ও নদো সৈয়দপুর কুশাবাড়ি রাস্তার ময়েশ আলীর বাড়ী হইতে আতিকুরের বাড়ি পর্যন্ত ইটের সোলিং দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন করন প্রকল্প।	২,০৮,০৫০.০০	-	-	১০০%	"	-	০১টি	
১৪	গনশিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য তাড়াশ মরকাস মসজিদ মেরামত করন প্রকল্প।	১,৯০,০০০.০০	-	-	১০০%	"	-	০১টি	
১৫	মাগুড়া মুকুন্দ আলমাছের মুদির দোকান ঘর হইতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও গাইট ওয়াল নির্মান প্রকল্প।	১,৭১,০০০.০০	১,৭০,৫২৪.০০	-	১০০%	"	-	০১টি	
১৬	কোহিত গ্রামের মধ্যে পাকা রাস্তার দুই পার্শ্বে গাইট ওয়াল নির্মান ও মেরামত করন প্রকল্প।	২,৩৭,৫০০.০০	-	-	০০%	"	-	০১টি	
১৭	তাড়াশ সোনালী ব্যাংক হইতে সাবেক প্রিন্সিপালের বাড়ি পর্যন্ত ব্রীক সোলিং রাস্তা নির্মান প্রকল্প।	১,৪২,৫০০.০০	১,৪২,১১২.০০	-	১০০%	"	-	০১টি	
১৮	পৌষার সাহেদের বাড়ি হইতে বিলাশপুর বাজার পর্যন্ত ব্রীকস সোলিং রাস্তা নির্মান প্রকল্প।	১,৫২,০০০.০০	১,৫১,৭৯৮.০০	-	১০০%	"	-	০১টি	
১৯	আমবাড়িয়া মুক্তিযোদ্ধা গন কবরস্থান মেরামত করন প্রকল্প	১,৮৪,০০০.০০	-	-	০০%	"	-	০১ টি	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্পের মোট অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্প বাস্তবায়নের শতকরা হার(%)	প্রকল্পের ধরন		মোট প্রকল্প সংখ্যা	মন্তব্যঃ ব্যয় না হওয়ার কারণ
						টেন্ডার	প্রকল্প কমিটি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০	তাড়াশ কেন্দ্রীয় ইদগাহ মাঠের স্থাপনা সংস্কার করণ প্রকল্প	১,৬৩,৪০০.০০				টেন্ডার	-	০১ টি	
২১	উপজেলা জরিপ ও উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ তদারকী ব্যয় ।	৩০,০৪১.০০	৩০,০৩১.০০	-	-	-	-	-	-
২২	নাদো সৈয়দপুর হাট হইতে আক্কেল ঘাট পর্যন্ত বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (৮ইঃ০০-৮৩৫মিঃ)	৩৭,৭৬,৯৫০.০০	-	-	-	"	-	০১টি	
	সর্বমোট টাকার পরিমাণ								

২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বৎসরে উপজেলা উন্নয়ন তহবিলের প্রকল্প গ্রহণ ও ব্যয় বিবরণী

প্রতিবেদন কালঃ ৩১.০৫.২০১৫ ইং

মোট বরাদ্দের পরিমাণ টাঃ=৫৪,৮৭,৬০৭/০০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্পের মোট অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্প বাস্তবায়নের শতকরা হার(%)	প্রকল্পের ধরন		মোট প্রকল্প সংখ্যা	মন্তব্যঃ ব্যয় না হওয়ার কারণ
						টেন্ডার	প্রকল্প কমিটি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	তাড়াশ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলা ধুলার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ প্রকল্প।	১,৮০,০০০.০০	৪৫,০০০.০০		২৫%	-	পিআইসি	১টি	
০২	তাড়াশ সোলাপাড়া পাকা রাস্তার দুই পার্শ্বে জায়গায় সোল্ডার ধসে যাওয়ায় মেরামত ও প্যালাসাইডিং করণ প্রকল্প।	১,৭৫,০০০.০০	১,৭৫,০০০.০০	-	১০০%	-	"	১টি	
০৩	তাড়াশ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে হত দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে হস্ত চালিত নলকুপ ক্রয় ও বিতরণ প্রকল্প।	১,৮০,০০০.০০	৪৫,০০০.০০	-	২৫%	-	"	১টি	
০৪	তাড়াশ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে দুঃস্থ মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সেলাই মেশিন ক্রয় ও সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রকল্প।	১,৭০,০০০.০০	৮৫,০০০.০০	-	৫০%	-	"	১টি	
০৫	তাড়াশ প্রকাশ চন্দ্রে বাড়ি হইতে খানসামা পুকুর পর্যন্ত পিভিসি ড্রেন ও ইনস্পেকশন পিট নির্মাণ প্রকল্প।	১,৯০,০০০.০০	১,৮৯,৯৯৯.০০	-	১০০%	-	"	১টি	
০৬	তাড়াশ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নে বেঞ্চ ও আলমিরা বিতরণ প্রকল্প।	১,৮০,০০০.০০	৪৫,০০০.০০	-	২৫%	-	"	১টি	
০৭	তাড়াশ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে হত দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণের জন্য সেনেটারী ল্যাট্রিন ক্রয় ও বিতরণ প্রকল্প	১,৭৫,০০০.০০	৪৩,৭৫০.০০		২৫%	-	"	১টি	
০৮	মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়াটার কিট বক্স ক্রয় প্রকল্প।	১,৮০,০০০.০০	-	-	০০%	-	"	১টি	
০৯	তালম ইউপির বিভিন্ন গ্রামে কৃষি মাঠের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে আরসিসি রিং পাইপ নির্মাণ ও স্থাপন প্রকল্প।	২,০০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	-	২৫%	-	"	১টি	
১০	বারুহাস ইউপির বিভিন্ন গ্রামের হত দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে হস্তচালিত নলকুপ ক্রয় ও বিতরণ প্রকল্প।	১,৬০,০০০.০০	৪০,০০০.০০	-	২৫%	-	"	১টি	
১১	সগুনা ইউপির বিভিন্ন গ্রামের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে হত দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য সেনেটারী ল্যাট্রিন ক্রয় ও বিতরণ প্রকল্প।	২,০০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	-	২৫%	-	"	১টি	
ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বরাদ্দকৃত	প্রকল্পের ব্যয়িত	প্রকল্পের মোট অব্যয়িত	প্রকল্প বাস্তবায়নের	প্রকল্পের ধরন		মোট প্রকল্প	মন্তব্যঃ

